

第4章 設備仕様確認

4.1 確認結果一覧

本節は、設備仕様確認試験の結果一覧を示す。

項目	基準値	測定値
非常停止スイッチ	応答時間0.5秒以内	0.4秒
冷却水ポンプ	定格流量100L/分以上	105L/分
主遮断器	定格電圧AC440V	AC442V
温度センサ	使用温度範囲-20~85℃	82℃